

# ALLEGATO "A"

**Comune di TORTONA**  
Provincia di AL

## DIAGRAMMA DI GANTT

### **cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Progetto esecutivo per i lavori di "Messa in sicurezza giardini pubblici e aree verdi boschive" - CUP J33B19000220004

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORTONA.

**CANTIERE:** AREE CENTRO, TORTONA (AL)

TORTONA,

#### **IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(ARCHITETTO GOBBO CINZIA )

per prescrizione

#### **IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Capo Ing. Lucotti Laura )

#### **ARCHITETTO GOBBO CINZIA**

VIA MILANO 46  
27045 CASTEGGIO (PV)  
Tel.: 3474600133 - Fax: \$EMPTY\_CSP\_10\$  
E-Mail: cinziag@cinziagobbo.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

**Tabella Analitica Gantt**

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Cantiere Area 4 Giardini Via E. Vanoni: Ripristino PAVIMENTAZIONE CAMPO BASKET - FINITURA IN RESINA COLORATA ( circa 210 mq)</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	04/09/2023	04/09/2023
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	05/09/2023	05/09/2023
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/09/2023	06/09/2023
Rimozione vecchi canestri in acciaio/legno eseguita a mano	1	E	2	2	07/09/2023	08/09/2023
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	7	9	11/09/2023	19/09/2023
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	1	1	20/09/2023	20/09/2023
Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi	1	E	6	8	21/09/2023	28/09/2023
Installazione canestri basket su palo in acciaio	1	E	1	1	29/09/2023	29/09/2023
<b>2 - Smobilizzo cantiere Area 4 Giardini Via Vanoni</b>						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	02/10/2023	02/10/2023
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	03/10/2023	03/10/2023
<b>1 - Cantiere Area 2: Area Giochi Via Dominziano Sencino</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	04/10/2023	04/10/2023
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	E	1	1	05/10/2023	05/10/2023
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/10/2023	06/10/2023
Rimozione vecchi giochi in acciaio/legno eseguita a mano	1	E	1	1	09/10/2023	09/10/2023
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	1	1	10/10/2023	10/10/2023
Installazione di giochi e strutture parchi gioco	1	E	2	2	11/10/2023	12/10/2023
Posa di pavimentazione antitrauma certificata	1	E	1	1	13/10/2023	13/10/2023
Messa a dimora di piante- Acero Rosso fusto H 3,5-4,00 m	1	E	1	1	16/10/2023	16/10/2023
<b>1 - Smobilizzo Cantiere Area 2: Area Giochi Via Domiziano Sencino</b>						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	17/10/2023	17/10/2023
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	18/10/2023	18/10/2023
<b>3 - Cantiere Giardini Area 3 - Area Giochi Via Francesco Rolandi</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	19/10/2023	19/10/2023
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	E	1	1	20/10/2023	20/10/2023
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	23/10/2023	23/10/2023
Rimozione vecchi giochi in acciaio/legno eseguita a mano	1	E	1	1	24/10/2023	24/10/2023
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	1	1	25/10/2023	25/10/2023
Installazione di giochi e strutture parchi gioco	1	E	3	5	26/10/2023	30/10/2023
Posa di pavimentazione antitrauma certificata	1	E	1	1	31/10/2023	31/10/2023
<b>3 - Smobilizzo Cantiere Area 3 - Via Francesco Rolandi</b>						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	02/11/2023	02/11/2023
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	03/11/2023	03/11/2023
<b>4 - Cantiere Area 1: Giardini Pubblici LA LUCCIOLA</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	06/11/2023	06/11/2023
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	E	1	1	07/11/2023	07/11/2023
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	08/11/2023	08/11/2023
Rimozione vecchi giochi in acciaio/legno eseguita a mano.	1	E	2	2	09/11/2023	10/11/2023
Installazione di giochi e strutture parchi gioco	1	E	5	5	13/11/2023	17/11/2023

Posa di pavimentazione antitrauma certificata	1	E	4	4	20/11/2023	23/11/2023
STRUTTURE CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI – TIPO MURO FIORITO	1	E	2	4	24/11/2023	27/11/2023
POSA IN OPERA DI RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA	1	E	2	2	28/11/2023	29/11/2023
<b>4 - Smobilizzo Cantiere Area 1: Giardini Pubblici LA LUCCIOLA</b>						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	30/11/2023	30/11/2023
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	01/12/2023	01/12/2023

**LEGENDA:**

Z = ZONA

~~Elenco Zone e Titoli delle Fasi del Programma Lavori~~

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

~~Elenco Imprese presenti nel Programma Lavori~~

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



