



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

SETTORE LAVORI PUBBLICI E CUC

Proposta n. 260 del 21/03/2024

DETERMINAZIONE N. 387 del 03/05/2024

OGGETTO: INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTO 2023 – EX NEXT GENERATION UE - MINISTERO INTERNO - PNRR M2C4.2.2 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CUP J34H22001050006 – CIG A00C3D9F2B – APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA ALBIS S.R.L.

CIG: A00C3D9F2B CUP: J34H22001050006

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale nr. 769 del 07.09.2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTO 2023 – NEXT GENERATION UE - MINISTERO INTERNO - PNRR M2C4.2.2 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" per un importo lavori da quadro economico di €. 130.000,00 di cui base d'asta € 97.289,46 (€ 828,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- con determinazione dirigenziale nr. 788 del 13.09.2023, sono stati appaltati all'Impresa ALBIS S.r.l. i succitati lavori per un importo di €. 90.566,14 (di cui per oneri di sicurezza 828,65), al netto del ribasso d'asta del 6,97%, sui singoli prezzi dell'elenco;
- con rogito del Segretario Generale in data 05.12.2023 repertorio nr. 26.336 è stato stipulato il contratto con l'impresa ALBIS S.r.l. per un importo netto di appalto di €. 90.566,14 al netto del ribasso d'asta del 6,97%, sui singoli prezzi dell'elenco;
- I lavori sono stati consegnati il 14.09.2023 e sono terminati il 12.12.2023;

Visto lo stato finale e relativi documenti emesso il 09.02.2024 per lavori eseguiti a tutto il 12.12.2023 e vistato dal direttore lavori Geom. Francesco Stramesi Baraldi dal quale si rileva che l'impresa aggiudicataria ha realizzato lavori per l'importo di €. 90.557,88 al netto del ribasso d'asta del 6,97%, oltre IVA di legge;

Vista la polizza fideiussoria n. 733301431 rilasciata da Allianz S.p.A. - Agenzia Pavia Sud dell'importo di € 4.528,31 accettata con determinazione dirigenziale nr. 963 del 30.10.2023;

Dato atto:

- che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e corrispondono alle prescrizioni contrattuali ed alle istruzioni impartite in corso d'opera e sono stati ultimati in data 12.12.2023;
- che l'esecuzione dei suddetti lavori ha determinato un importo di €. 90.557,88 IVA di legge esclusa, come risulta dal verbale di ultimazione lavori e dal certificato di regolare esecuzione redatto in data 09.02.2024;

Ritenuto di dover effettuare il pagamento a compenso alla ditta Albis S.r.l. della spesa del credito maturato di €. 90.557,88 oneri fiscali esclusi;

Visto il capitolato speciale di appalto e l'articolo 6 del contratto stipulato in data 05.12.2023 repertorio nr. 26.336;

Vista la fattura nr. 05 del 27.03.2024 dell'importo totale di €. **110.480,61** (di cui €. 90.557,88 per lavori ed €. 19.922,73 per IVA 22%) relativa ai lavori di cui all'oggetto – stato finale a tutto il 12.12.2023;

Dato atto che il CIG della procedura in oggetto è A00C3D9F2B ed il CUP J34H22001050006;

Vista la relazione sul rispetto del principio del DNSH (Do No Significant Harm) redatta in data 09.02.2024 e depositata agli atti d'ufficio;

Considerata la conformità del progetto e dell'esecuzione dei lavori al principio DNSH (Do No Significant Harm) e dei Criteri ambientali minimi adottati con DM 23.12.2013 e successiva modifica ed integrazione con DM 27.09.2017, ove applicabili;

Accertata la regolarità contributiva dell'affidatario, come da documento unico di regolarità contributiva allegato alla presente;

Vista la comunicazione dell'affidatario in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010 nr. 136 e s.m.i., come da dichiarazione allegata alla presente;

Constatato, in relazione alla fattura sopracitata:

1. la regolarità intrinseca, contabile e fiscale;
2. l'esistenza e la regolarità dei titoli allegati;
3. la conformità del fatturato a quanto concordato, in relazione ai patti contrattuali;
4. la corrispondenza dei prezzi in fattura a quelli pattuiti

Accertato che l'importo complessivo della liquidazione è contenuto nella disponibilità dei fondi stanziati;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 25/07/2023 ad oggetto: "Verifica dello stato di attuazione dei programmi e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026.";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/09/2023 ad oggetto: "Presenza d'atto del Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026.";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2023 ad oggetto: "Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2024 – 2026 e relativi allegati." e s.m.i.;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026" e s.m.i.;
- la determinazione dirigente Settore Finanziario N. 1345 del 29/12/2023 ad oggetto "Variazione di esigibilità ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000";
- la determinazione dirigenziale n. 239 del 20/03/2024 ad oggetto "Settore Lavori Pubblici e CUC – Determinazione di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023, ai fini del riaccertamento ordinario";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 22/03/2024 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023";

VISTO:

1. il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 "Testo Unico in materia di Enti Locali";
2. il D.Lgs. 19.04.2016 nr. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
3. il DPR 05.10.2010 nr. 207 "Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici";
4. il D.Lgs. 09.11.2012 nr. 192;
5. il D.Lgs. 30.03.2001 nr. 165;
6. lo Statuto Comunale;
7. il vigente Regolamento di Contabilità;
8. il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e dell'articolo 3 del vigente "Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni";

DETERMINA

1. di adottare ed approvare lo stato finale, il verbale di ultimazione lavori ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori con i quali si dichiara che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 90.557,88 IVA di legge esclusi, come da determinazione dirigenziale nr. 788 del 13.09.2023 e dal contratto a rogito del Segretario Generale in data 05.12.2023 repertorio nr. 26.336 con la Società Albis S.r.l.;
2. di dare atto che la documentazione di cui sopra è composta da libretto misure 1, registro di contabilità 1, stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, che si allegano alla presente firmati dal direttore lavori e dall'impresa;
3. di disporre la liquidazione a saldo della fattura nr. 5 del 27.03.2024 dell'importo di €. 110.480,61 (di cui €. 90.557,88 per lavori ed €. 19.922,73 per IVA 22%) secondo le modalità definite con faq n. **9/2024** della Ragioneria Generale dello Stato;
4. di dare atto che la somma di **€. 110.480,61** ai sensi dell'articolo 183 D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 fa carico al bilancio di previsione 2024 – 2026 annualità 2024, gestione competenza, come da tabella riportata in calce al presente provvedimento;
5. di dare atto che il quadro economico di progetto a seguito dell'approvazione dello stato finale è il seguente:

| | |
|---|---------------------|
| INTERVENTI STATO FINALE | €. 89.729,23 |
| oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | €. 828,65 |
| | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA A.C. | |
| IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (stato finale) | €. 19.922,73 |
| Fondo incentivante art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 | €. 1.556,63 |
| Contributo ANAC | €. 35,00 |
| Spese tecniche per progettazione esecutiva (oneri e IVA compresa) | €. 6.048,00 |
| Per imprevisti e ulteriori lavori | €. 11.879,76 |

| | |
|---|----------------------|
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA A.C. | €. 39.442,12 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | €. 130.000,00 |

6. di proporre pertanto al Settore Finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento così come segue:
 - l'imponibile pari ad €. 90.557,88 a favore della società affidataria;
 - l'Iva 22% pari ad €. 19.922,73 ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 (come previsto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014 nr. 190) e del D.M. 23.01.2015.
7. di dare atto che il CIG della procedura in oggetto è **A00C3D9F2B** ed il CUP **J34H22001050006**;
8. di svincolare la polizza fideiussoria n. 733301431 rilasciata da Allianz S.p.A. - Agenzia Pavia Sud dell'importo di € 4.528,31 accettata con determinazione dirigenziale nr. 963 del 30.10.2023;
9. di dare atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e dell'articolo 3 del vigente "Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni";
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 14.03.2013 nr. 33;
11. di dare atto, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 07.08.1990 nr. 241 e dell'articolo 1 comma 9 lettera e) della legge 06.11.2012 nr. 190, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto firmatario;
12. di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni;
13. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

Impegno collegato

| Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. INTERVENTO 2023. NEXT GENERATION UE MINISTERO INTERNO PNRR M2C4.2.2 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU I. P. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS N. 36/2023, PREVIO ESPERIMENTO DI PROCEDURA FINALIZZATA ALLA COMPARAZIO CIG: A00C3D9F2B | | | | |
|---|---------------|------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione Capitolo: PNRR M2C4.2.2 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVIL. TERR. SOSTENIBILE - INTERVENTO 2023 CUP. J34H22001050006 (CAP. E 4200090) | | | | |
| Piano Finanziario | Missione | Capitolo | Quinto Livello p.f. | Esercizio |
| 2.02.01.09.999 | 1.6 | 2020318 | | 2024 |
| N. Provvisorio | N. Definitivo | Importo | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 0 | 381 | 110.490,69 | 0 | 0,00 |

DESCRIZIONE CREDITORE

| |
|---|
| Denominazione: ALBIS S.R.L. Codice Fiscale: 02806410185 - P.Iva: 02806410185 |
|---|

Dettagli Impegno:

| CIG: | | | | |
|-------------------|---------------|------------|-------------|---------------------|
| Piano Finanziario | Missione | Capitolo | Esercizio | |
| 2.02.01.09.999 | 1.6 | 2020318 | 2024 | |
| N. Provvisorio | N. Definitivo | Importo | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 0 | 381 | 110.490,69 | 0 | 0,00 |

Dettaglio Liquidazione:

| CIG: A00C3D9F2B | | |
|---------------------|----------------------|-----------|
| Numero Liquidazione | Importo Liquidazione | Esercizio |
| 1873 | 110.480,61 | 2024 |

Descrizione Creditore:

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione: ALBIS S.R.L. | |
| Codice Fiscale: 02806410185 | Partita IVA: 02806410185 |

Tortona lì, 03/05/2024

IL RESPONSABILE
f.to LUCOTTI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

SETTORE FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Proposta n. 260 del 21/03/2024

DETERMINAZIONE N. 387 del 03/05/2024

OGGETTO: INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTO 2023 – EX NEXT GENERATION UE - MINISTERO INTERNO - PNRR M2C4.2.2 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CUP J34H22001050006 – CIG A00C3D9F2B – APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA ALBIS S.R.L.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. INTERVENTO 2023. NEXT GENERATION UE MINISTERO INTERNO PNRR M2C4.2.2 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU I. P. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS N. 36/2023, PREVIO ESPERIMENTO DI PROCEDURA FINALIZZATA ALLA COMPARAZIO

CIG: A00C3D9F2B

Descrizione Capitolo: PNRR M2C4.2.2 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVIL. TERR. SOSTENIBILE - INTERVENTO 2023 CUP. J34H22001050006 (CAP. E 4200090)

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 20092

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreriera:

| Piano Finanziario | Missione | Capitolo | Quinti Livello p.f. | Esercizio |
|-------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|
| 2.02.01.09.999 | 1.6 | 2020318 | | 2024 |
| N. Provvisorio | N. Definitivo | Importo | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 0 | 381 | 110.490,69 | 0 | 0,00 |

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ALBIS S.R.L.
Codice Fiscale: 02806410185 - **P.Iva:** 02806410185

Eventuali note:

Tortona li, 07/05/2024

IL FUNZIONARIO DELEGATO
MANCINI SABRINA

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.