



Città di Tortona

Provincia di Alessandria
www.comune.tortona.al.it

Corso Alessandria, 62 - 15057 Tortona (AL) - P. IVA n. 0038460 006 0 - Tel. 01318641 - Fax 0131864402

Settore Lavori Pubblici e CUC



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**RIGENERAZIONE URBANA: AREA SCOLASTICA
DISMESSA DI VIALE KENNEDY – NUOVA SEDE
SCUOLA PRIMARIA "SALVO D'ACQUISTO" – PNRR
M5C2.2.1 – CODICE CUP J31B21001460001**

INTERVENTO 2 – DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SCOLASTICO DISMESSO

Progetto esecutivo

CRONOPROGRAMMA

Responsabile del Procedimento

Ing. Laura Lucotti

Progettisti

Ing. Valentina DAFFONCHIO

Tortona, 06 dicembre 2022

Valentina Daffonchio

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
INTERVENTO 2 – DEMOLIZIONE FABBRICATO SCOLASTICO DISMESSO - DURATA 121 giorni						
Recinzione e apprestamenti del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	10	12	27/02/2023	10/03/2023
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	1	5	5	27/02/2023	03/03/2023
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	1	5	5	27/02/2023	03/03/2023
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2	1	5	5	27/02/2023	03/03/2023
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	1	5	5	27/02/2023	03/03/2023
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	2	1	5	5	27/02/2023	03/03/2023
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2	1	5	5	27/02/2023	03/03/2023
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	2	1	5	5	27/02/2023	03/03/2023
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2	1	5	5	27/02/2023	03/03/2023
Rimozione e sezionamenti preliminari alla demolizione						
Rimozione di serramenti esterni	3	1	3	3	06/03/2023	08/03/2023
Rimozione di serramenti interni: PORTE REI	3	1	4	6	09/03/2023	14/03/2023
Distacco di manufatti in ferro dall'edificio	3	1	4	6	15/03/2023	20/03/2023
Operazioni preliminari di preparazione dell'edificio alla demolizione	3	1	8	12	09/03/2023	20/03/2023
Demolizioni						
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici	3	1	36	53	21/03/2023	12/05/2023
Rinterri e rinfianchi						
Frantumazione macerie	4	2	33	46	02/05/2023	16/06/2023
Spandimento di materiale frantumato e costipazione	3	1	26	37	15/05/2023	20/06/2023
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	2	1	5	7	21/06/2023	27/06/2023

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ZONA PERIMETRALE
- 2) = ZONA SERVIZI
- 3) = ZONA DEMOLIZIONI
- 4) = ZONA FRANTUMAZIONE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = Impresa appaltante - demolizioni
- 2) = Subappaltatore - frantumazione

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

