



**Città di Tortona**

Provincia di Alessandria  
www.comune.tortona.al.it

Corso Alessandria, 62 - 15057 Tortona (AL) - P. IVA n. 0038460 006 0 - Tel. 01318641 - Fax 0131864402

---

**Settore Lavori Pubblici e CUC**

**PIANO STRADE/MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO E  
REGIMAZIONE ACQUE  
STRADE. - CUP: J37H23001790004**

**Progetto esecutivo**

**Responsabile del Progetto**

ING LAURA LUCOTTI

**Progettista:**

GEOM FRANCESCO STRAMESI  
GEOM GIANCARLO BERGAGLIO  
UTC

**Elaborato:  
Cronoprogramma**

MARZO 24

Nome attività	Durata	01 Apr 24 08 Apr 24 15 Apr 24 22 Apr 24 29 Apr 24 06 Mag 24 13 Mag 24 20 Mag 24 27 Mag 24 03 Giu 24 10 Giu 24 17 Giu 24 24																																														
		06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>ROTONDA CARABINIERI</b>	18 g	[Gantt bar from 06 Apr to 04 May]																																														
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	Z1	1																																													
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g	Z1	2																																													
Pulizia di sede stradale	2 g	Z1	2																																													
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g	Z1		2																																												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2 g																			Z1	2																											
<b>PIAZZA ROMA</b>	14 g	[Gantt bar from 14 Apr to 04 May]																																														
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g														Z2	1																																
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g														Z2	2																																
Pulizia di sede stradale	2 g														Z2	2																																
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g														Z2	2																																
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																			Z2	1																											
<b>CORSO COPPI</b>	30 g	[Gantt bar from 22 Apr to 03 Jun]																																														
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																						Z3	1																								
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g																						Z3	1																								
Pulizia di sede stradale	1 g																						Z3	1																								
Formazione di manto di usura e collegamento	1 g																						Z3	1																								
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																								Z3	1																						
<b>STRADA FORNACI - PRIMO TRATTO</b>	28 g	[Gantt bar from 22 Apr to 03 Jun]																																														
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																						Z4	1																								
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g																			Z4	1																											
Pulizia di sede stradale	1 g																			Z4	1																											
Formazione di manto di usura e collegamento	1 g																			Z4	1																											
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																								Z4	1																						
<b>STRADA FORNACI - SECONDO TRATTO</b>	26 g	[Gantt bar from 29 Apr to 03 Jun]																																														
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g																			Z5	1			Z5	1																							
Asportazione di strato di usura e collegamento	4 g																			Z5	2			Z5	2																							
Pulizia di sede stradale	4 g																			Z5	2			Z5	2																							
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g																			Z5	1			Z5	1																							
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																								Z5	1																						
<b>LAVORI VARI COMPLETAMENTO</b>	4 g	[Gantt bar from 13 May to 14 May]																																														
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4 g																			Z6	4																											
Asportazione di strato di usura e collegamento	4 g																			Z6	4																											
Pulizia di sede stradale	4 g																			Z6	4																											
Formazione di manto di usura e collegamento	4 g																			Z6	4																											