



Città di Tortona

Provincia di Alessandria
www.comune.tortona.al.it

Corso Alessandria, 62 - 15057 Tortona (AL) - P. IVA n. 0038460 006 0 - Tel. 01318641 - Fax 0131864402

Settore Lavori Pubblici e CUC



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR
M2C4.2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI**

INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTO 2023
NEXT GENERATION UE – MINISTERO INTERNO - PNRR M2C4.2.2

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CUP J34H22001050006

Progetto esecutivo
(articolo 41 comma 8 del D.Lgs. 36/2023)

Elaborato: Cronoprogramma

Responsabile del Procedimento

Ing. Laura Lucotti

Progettista

Ing. Fabio Di Cesare

Tortona, settembre 2023

CRONOPROGRAMMA
(art. 40 del DPR 05.10.2010 nr. 207)

**ELEMENTI CONVENZIONALI VINCOLANTI PER
LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI
E PER IL CALCOLO DEL TEMPO UTILE E CONTRATTUALE**

Per la redazione del programma definitivo e quindi per il calcolo del tempo utile si deve conoscere la data di inizio dei lavori, quindi solo all'atto della consegna si potrà procedere alla stesura definitiva del programma ed al calcolo conseguente del tempo utile.

Restano comunque convenzionalmente fissati e quindi vincolanti, i seguenti elementi:

mesi con andamento stagionale sfavorevole (invernali): Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio;

mesi con periodo feriale (estivi): Agosto;

mesi con buona produttività (primaverili ed autunnali): Marzo, Aprile, Maggio, Settembre ed Ottobre;

mesi con ottima produttività (estivi): Giugno e Luglio;

almeno n. 2 squadre composte da 3/4 addetti alle lavorazioni.

Tenuto conto dei tempi di allestimento del cantiere, e relativo smontaggio, in più punti del territorio comunale, le difficoltà operative legate al traffico veicolare e gli imprevisti legati alle condizioni climatiche, si considera che la durata dei lavori sia pari a 90 (novanta) **giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

N.B. L'esatta data di inizio dei lavori e l'ordine degli interventi dovrà essere stabilita di comune accordo con l'Impresa appaltatrice.